
ПРАЧЕЧНАЯ 6 - КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ

Один лист для обмера, мебели и инженерии: без подтверждения всех пунктов заказ не оплачивать

СТОП

ПРАВИЛО ВЫПУСКА МЕБЕЛИ

Любой незакрытый пункт ниже означает: не оплачивать финальную деталировку и не назначать монтаж.



12 ПРОВЕРОК: ОТ КОНТУРА ДО РЕАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Отмечать прямо на объекте. Фото с рулеткой, шильдики и видео F1 приложить к карте заказа.

☐ ПРОЙДЕНО ☐ СТОП 01

Контур после отделки

PASS B01 = 1730 x 1740, контроль 1745 x 1740 записан отдельно, без усреднения.
FAIL Контур подменен проектным, не снят после чистовой отделки.

☐ ПРОЙДЕНО ☐ СТОП 02

Дверь D3

PASS Дверь наружу; чистый проем, коробка и фактическая сторона петель сняты и подписаны.
FAIL Петли или чистый проем не известны, а мебель уже запущена.

☐ ПРОЙДЕНО ☐ СТОП 03

Правильные стены

PASS Из D3 M1-M2-M3 стоят слева; справа сохраняются только Z1/W1.
FAIL Любой модуль, корзина или хранение попали на Z1/W1.

☐ ПРОЙДЕНО ☐ СТОП 04

M1, M2, M3 и проход

PASS Чистовые модули: 800 x 280, 640 x 620, 300 x 620; у M2 около 1110 свободно.
FAIL Отделка, боковина или вещь на полу уменьшили размеры или проход.

☐ ПРОЙДЕНО ☐ СТОП 05

Z1/W1 на объекте

PASS Оси, крепления и высоты змеевика, воды и слива сфотографированы от чистого пола.
FAIL Правая инженерная стена обмерена по памяти или закрыта мебелью.

☐ ПРОЙДЕНО ☐ СТОП 06

T1 и ревизия

PASS Сантехник подтвердил маршрут, кран, слив, уклон, ревизию, поддон и доступ к W2.
FAIL Трассу воды назначил мебельщик или обслуживание невозможно.

☐ ПРОЙДЕНО ☐ СТОП 07

Фактические Haier

PASS Фото шильдиков, инструкции, питание, комплект HASTKU10 и K1 подтверждены до оплаты.
FAIL Есть только карточка продавца, рендер или несовпадающий SKU.

☐ ПРОЙДЕНО ☐ СТОП 08

Ниша M2 и сервис

PASS Тыл открыт, боковая зона доступна, зазоры и вентиляция соответствуют мануалу SKU.
FAIL Глухая стенка, кран или розетка оказались за техникой.

☐ ПРОЙДЕНО ☐ СТОП 09

Колонна и W2

PASS Колонна крепится штатно к капитальной стене; поддон и W2 доступны для проверки.
FAIL Техника держится на мебели либо W2/поддон спрятаны.

☐ ПРОЙДЕНО ☐ СТОП 10

F1 1:1

PASS 700 x 500 проверена с реальными дверцами: закрыть двери -> разложить -> зафиксировать.
FAIL Конфликт с дверцами, нет опоры, фиксации или паспорта нагрузки.

☐ ПРОЙДЕНО ☐ СТОП 11

M3 и доска

PASS Доска в чехле входит, не выходит в проход; есть петля, верхний фиксатор, нижнее U-гнездо.
FAIL Проверка сделана только по каталогу или доска выступает.

☐ ПРОЙДЕНО ☐ СТОП 12

Дополнения и A1

PASS C1/C2/P1/S2 помещаются в M1/M2; A1 только после замера потолка и D3; W3 заполнен.
FAIL На полу появился предмет, A1 сделана заранее или химия лежит открыто.